
COMMITTENTE

Comune di Pampas

APPALTATORE

Costruisci Bene s.p.a.

DATA PROGETTO:	29/01/2013	DATA CONTRATTO:	29/01/2013
----------------	------------	-----------------	------------

LAVORI

Ristrutturazione Scuola Elementare

REGISTRO DI CONTABILITA'

N. 2

_____, 15/01/2015

*Il presente registro consta di n. 2 fogli
da mè numerati e firmati.*

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Responsabilis

L'Impresa
Costruisci Bene S.P.A.

Il Direttore dei Lavori
Dr. Lavoribus

Elaborato : REGISTRO DI CONTABILITA'
Committente : Comune di Pampas
Impresa : Costruisci Bene s.p.a.
Lavori di : Ristrutturazione Scuola Elementare

S.A.L. 2

N. ord.	Data delle misure	Nr. voce	DESCRIZIONE DEI LAVORI	LIB.	PRODOTTI + / -	PREZZO unitario	IMPORTO	
				n.			Liquidato	Pagato
			RIPORTO €				25.317,92	26.069,66
1	30/06/2013	A.1.5	Operaio specializzato h	2	876,000	23,87	20.910,12	
2	30/06/2013	C.4.5.5	Manto isolante per spiccati di fondazione, esclusa la preparazione del piano di posa, con una membrana del C.3.30.5.b. applicata a fiamma, previa spalmatura di vernice primer bituminosa del piano di posa m2	2	300,000	8,73	2.619,00	
3	30/06/2013	G.4.5.5.A	Scavo di sbancamento compreso trasporto alle discariche fino a 10 km dei materiali di risulta, da compensare a parte gli oneri di discarica: eseguito con mezzi meccanici, per superfici aperte e per altezze superiori a 20 cm m3	2	654,860	6,46	4.230,40	
SOMMANO I LAVORI DEL S.A.L. €							27.759,52	
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 30/06/2013 €							53.077,43	
----- giovedì 15 gennaio 2015				L'Impresa Costruisci Bene S.P.A.		Il Direttore dei Lavori Dr. Lavoribus -----		
Emesso il certificato di pagamento n. 2 in data 30/06/2013						€		23.734,39
						€	53.077,43	49.804,04
						A RIPORTARE		

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Responsabilis

L'Impresa
 Costruisci Bene S.P.A.

Il Direttore dei Lavori
 Dr. Lavoribus